

**Projet de renforcement de l'alimentation en Eau Potable en milieu urbain (PREMU)
Plan de passation des marchés – PART BAILLEUR**

I. GENERALITES

1.1. Information générale sur le projet

Pays: **République de Côte d'Ivoire**
 Emprunteur : **Gouvernement de Côte d'Ivoire**
 Nom du Projet : **Projet de renforcement de l'alimentation en Eau Potable en milieu urbain (PREMU)**

Numéros du crédit : **IDA-59210-CI**
 Montant du crédit : **50 millions \$ US Financement**

Unité de Gestion: **Cellule de Coordination du PRICI**

1.2 Date d'approbation du plan original de passation de marchés : 30 juin 2020

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : (date de publication)

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : de octobre 2016 à octobre 2020

1.5 Niveau de risque de passation des marchés du projet : modéré

II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Règlements de Passation de marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de projets de juillet 2016:

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)	Pas de seuil	Contrats ≥ 100,000
2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants	AOI	≥ 1,000,000	Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
	AON	< 1,000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500 000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrats ≥ 100,000
(*) Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

2.2. Marchés, planning et Méthode de passation

Liste des ensembles de marchés		Coût estimé (en millier)	Coût estimé en millier \$EU	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plus prévue	Commentaire
N°	Description				OUI/NON	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
A	Composante A: Alimentation en eau Potable (AEP) des centres Urbains	25 177 118	44 959,14						
1	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Tiassalé, N'DOUCI et Nzianoua (en 2 lots)	2 964 600	5 293,93	AON	NON	NON	A posteriori	15/07/2017	
2	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville d'Agboville	5 549 479	9 909,78	AOI	NON	NON	A posteriori	27/06/2017	
3	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Korhogo et Ferkessédougou	5 742 982	10 255,33	AOI	NON	NON	A posteriori	20/06/2017	
4	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Béoumi	2 522 750	4 504,91	AON	NON	NON	A posteriori	14/07/2017	
5	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Bingerville	5 817 147	10 387,76	AOI	NON	NON	A posteriori	16/08/2017	
6	Travaux de renforcement du Système d'alimentation électrique des centres de production en (5 lots)	1 580 000	2 821,43	AON	NON	NON	A posteriori	15/08/2017	
7	Acquisition de fournitures pour la réalisation de 10 000 branchements sociaux	1 000 160	1 786,00	AOI	NON	NON	A posteriori	13/09/2017	
B	COMPOSANTE B : Appui institutionnel et renforcement des capacités	673 720	1 203,07						
8	Acquisition de matériels informatiques et bureautiques pour l'ONEP	36 000	64,29	CFN	N/A	N/A	A posteriori	01/08/2017	
9	Acquisition de consommables informatiques	8 000	14,29	CFN	N/A	N/A	A posteriori	10/11/2017	
10	Acquisition de matériels informatiques et bureautiques pour la Cellule de Coordination	30 000	53,57	CFN	N/A	N/A	A posteriori	10/08/2017	
11	Acquisition de matériels techniques pour la cellule de coordination	15 000	26,79	CFN	N/A	N/A	A posteriori	10/11/2017	
12	Acquisition de matériels techniques pour l'ONEP	3 600	6,43	CFN	N/A	N/A	A posteriori	01/08/2017	
13	Acquisition d'un véhicule de type 4x4 pour la cellule de coordination	53 000	94,64	CFN	N/A	N/A	A posteriori	10/11/2017	
14	Acquisition de matériel d'archivage	15 000	26,79	CFN	N/A	N/A	A posteriori	10/11/2017	
15	Acquisition de deux véhicules (1 pick up et 1 véhicule de type 4x4) pour l'ONEP	42 000	75,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	01/08/2017	
16	Achat de carburant pour la cellule de coordination et l'ONEP	25 000	44,64	CFN	N/A	N/A	A posteriori	10/08/2017	
17	Assurance de véhicules pour la cellule de coordination et l'ONEP	6 700	11,96	CFN	N/A	N/A	A posteriori	01/08/2017	
18	Assurance maladies pour la cellule de coordination et l'ONEP	2 200	3,93	CFN	N/A	N/A	A posteriori	17/01/2017	
19	Acquisition de mobiliers de bureau pour la Cellule de coordination	45 000	76,80	CFN	N/A	N/A	A posteriori	30/08/2017	
20	Entretien des locaux de la Cellule de coordination	10 000	17,86	CFN	N/A	N/A	A posteriori	23/07/2017	
21	Acquisition de logiciels pour la cellule de coordination du PREMU	20 000	35,71	CFN	N/A	N/A	A posteriori	20/01/2018	
22	Acquisition de fournitures de bureau pour l'ONEP	9 000	16,07	CFN	N/A	N/A	A posteriori	10/01/2017	
23	Acquisition de véhicule de type Van pour la cellule de coordination	36 400	65,00	CFN	N/A	N/A	A posteriori	10/01/2017	
24	Séminaire de restitution	2 520	4,50	CFN	N/A	N/A	A posteriori	04/12/2019	
25	Acquisition de mobiliers de fournitures de bureau de petits matériels et matériels informatiques pour l'environnementaliste de l'ONEP auprès du PREMU	3 000	5,36	CFN	N/A	N/A	A posteriori	29/01/2020	

26	Acquisition de Dix véhicules dans le cadre des activités du PREMU-FA	250 320	447	CFN	N/A	N/A	A posteriori		
27	Acquisition de deux véhicules pour la Cellule de Coordination du PREMU	60 480	108	CFN	N/A	N/A	A posteriori		
TOTAL		25 850 838	46 162,21						

III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Règlements de Passation de marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de projets de juillet 2016:

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$EU	
Consultants Firmes	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 300.000	Tout contrat de 2.000.000 \$EU ou plus
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC ₅	< 300.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 100,000 Et Audit financier
Consultants Individuels	Consultant individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de 400.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 100,000 Et personnel permanent du projet
Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			
(*) Le justificatif de toute sélection par entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité

3 SMC : Sélection au moindre coût

4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

3.3. Marchés, planning et Méthode de passation :

Liste des ensembles de marchés		Coût estimé (milliers de FCFA)	Coût estimé en \$EU	Méthode passation Marchés	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
N°	Description				A priori/A posteriori	Date prévue	
A	COMPOSANTE A : Contrôle et Supervision des travaux-Etudes	900 216	1 607 529,78				
1	Suivi et contrôle des travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Tiassalé, N'DOUCI et N'zianoua	120 217	214 673,21	SFQC	A posteriori	23/05/2017	
2	Suivi et contrôle des travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville AGBOVILLE	200 000	357 142,86	SFQC	A posteriori	10/05/2017	
3	Suivi et contrôle des travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Korhogo et Ferkessédougou	200 000	357 142,86	SFQC	A posteriori	19/05/2017	
4	Suivi et contrôle des travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Béoumi	120 000	214 285,71	SFQC	A posteriori	12/05/2017	
5	suivi et contrôle des travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Bingerville et ses environs	150 000	267 857,14	SFQC	A posteriori	19/05/2017	
6	Etude d'avant-projet détaillé pour l'alimentation électrique des systèmes d'approvisionnement en eau potable	39 999	71 428,00	entente directe	A posteriori	N/A	
7	Suivi et contrôle des travaux d'aménagements d'électricité	70 000	125 000,00	entente directe	A posteriori	N/A	
B	COMPOSANTE B : Appui institutionnel et renforcement des capacités	2 759 308	4 927 335,71				
B-1	Appui institutionnel	722 400	1 290 000,00				
8	Recrutement d'un consultant pour l'audit technique des contrats et conventions en cours	201 600	360 000,00	SFQC	A posteriori	12/09/2017	
9	Recrutement d'un consultant pour l'appui à l'inventaire des immobilisations	369 600	660 000,00	SFQC	A posteriori	15/06/2017	
10	Recrutement d'un consultant pour l'appui à la modélisation financière	151 200	270 000,00	SFQC	A posteriori	15/03/2018	
B-2	Gestion du projet	2 036 908	3 637 335,71				
11	Recrutement de consultant pour la mise en œuvre du PAR	21 000	37 500,00	3CV	A posteriori	02/05/2017	
12	Recrutement de consultant pour la mise en œuvre du PAR Bingerville	4 000	7 145	Gré à gré	A posteriori	04/09/2018	
13	Recrutement de consultant pour la mise en œuvre du CIES	4 000	7 145	Gré à gré	A posteriori	04/09/2018	
14	Etude d'impact environnemental	20 000	35 710,00	3CV	A posteriori	23/02/2017	
15	Audit financier et comptable exercices 2016, 2017, 2018 et 2019	60 000	107 140,00	SFQC	A PRIORI	11/01/2017	
16	Enquête de référence sur la satisfaction des services d'eau potable	25 000	44 640,00	SFQC	A posteriori	04/07/2017	
17	Audit des investissements à mi-parcours	30 000	53 570,00	SFQC	A posteriori	04/07/2017	
18	Recrutement de consultant pour l'actualisation du Cadre de Gestion Environnement et Sociale CGES (5 Lots)	23 800	42 500,00	3 CV	A posteriori	01/03/2019	

19	Recrutement de consultant pour l'élaboration d'un Cadre de Politique de Réinstallation CPR (5 lots)	23 800	42 500,00	3 CV	A posteriori	01/03/2019	
20	Recrutement d'un expert environnemental pour le compte de l'ONEP	72 000,00	128 571	SFQ	A posteriori	01/06/2018	
21	Recrutement d'un expert social pour le compte de l'ONEP	72 000,00	128 571	SFQ	A posteriori	01/06/2018	
22	Recrutement d'une spécialiste en environnement	57 602,00	102 860	Gré à gré	A posteriori	28/01/2019	
23	Recrutement d'un consultant pour l'engagement citoyen	200 000,00	357 142,85	SFQ	A posteriori	27/05/2017	
24	recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre du CIES pour le PREMU-FA	225 000,00	401 785,71	Gré à gré	A posteriori	05/03/2019	
25	Recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre du PAR pour le PREMU-FA	75 000,00	133 928	3 CV	A posteriori	05/03/2019	
26	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédures de mise en œuvre d'un plan de riposte du secteur eau et assainissement	15 540	27 750	3 CV	A posteriori	30/06/2020	
27	Convention CC	1 108 166	1 978 867,86				
TOTAL 1		25 850 838	46 162 210				
TOTAL 2		3 659 524	6 534 865,49				
TOTAL GENERAL		29 510 362	52 697 075,49				

4. RECAPITULATIF

4.1. Financement PRI CI – PART BAILLEUR

N° ordre	Composante/ Catégories	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		Contrats	Milliers de F CFA	milliers \$ EU	
A	Composante A: Alimentation en eau Potable (AEP) des centres Urbains	14	26 077 334 000	46 566 667,85	
	Travaux et fournitures par AOI	4	18 109 768 000	32 338 871,43	
	Travaux et fournitures par AON	3	7 067 350 000	12 620 267,86	
	Consultant par entente directe	2	109 999 000	196 426,78	
	Consultants	5	790 217 000	1 411 101,78	
B	COMPOSANTE B : Coordination et Gestion du projet	40	3 433 028 000	6 130 407,14	
	Travaux et fournitures par AOI	-	-	-	
	Travaux et fournitures par AON				
	Travaux et fournitures par CFN	20	673 720 000	1 203 071,43	
	Convention par entente directe	4	290 602 000	518 932,14	
	Consultants	16	2 468 706 000	4 408 403,57	
				-	
TOTAL		54	29 510 362 000	52 697 075	